

**HALMASHAURI YA WILAYA YA KISARAWA**

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA TATU 2017/18**

Na	Jina la Mradi	Hatua ya Utekezaji	Fedha Iliyodhinishwa	Fedha Iliyotolewa	Fedha Iliyotumika	Bakaa	Chanzo cha fedha	Maelezo
1	Ukarabati wa Madarasa 3 katika shule ya Msingi Chang'ombe A	Ukarabati umekamilika kwa madarasa 2. darasa moja limefikia hatua ya kuezeka	40,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	MAPATO YA NDANI	Kazi inaendelea
2	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa, matundu 10 ya vyoo na ofisi 2 za Walimu shule ya Msingi Boga	Ujenzi umekamilika	91,000,000.00	91,000,000.00	86,735,099.00	4,264,901.00	P4R	Madarasa yanatumika
3	Ujenzi vyumba 4 vya madarasa, matundu 10 ya vyoo na ofisi 1 ya Walimu shule ya Msingi Mitengwe	Ujenzi umekamilika	91,000,000.00	91,000,000.00	91,000,000.00	-	P4R	Madarasa yanatumika
4	Ujenzi vyumba 4 vya madarasa, matundu 10 ya vyoo na ofisi 1 ya Walimu shule ya Msingi Kitongamango	Ujenzi umekamilika.	91,000,000.00	91,000,000.00	90,279,000.00	721,000.00	P4R	Madarasa yanatumika
5	Ujenzi na ukarabati kituo cha Afya Maneromango	Ujenzi umekamilika	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	UKARABATI VITUO VYA AFYA	Ujenzi umekamilika
6	Ujenzi wa matundu 8 ya vyoo shule ya Msingi Chambasi	Ujenzi wa vyoo matundu 4 umekamilika, vyoo vinatumika. Ujenzi wa vyoo matundu 4 unaendelea umefikia hatua ya ukamilishaji	5,000,000	5,000,000.00	5,000,000.00	-	P4R	Ukamilishaji unaendelea
7	Ukamilishaji Ofisi ya Kata Maneromango	Ukamilishaji unaendelea. Jengo limeshawekwa milango na madirisha. Ujenzi umefikia hatua ya kupaka rangi nje na ndani	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-	CDG (5,000,000) na Mapato ya ndani (7,000,000)	
8	Ujenzi wa banda la ambulance Kituo cha afya Chole	Ujenzi umekamilika	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	-	MAPATO YA NDANI	Kazi imekamilika
9	Ujenzi wa mradi wa maji Kiluvya A.	Ujenzi wa mradi wa maji Kiluvya 'A' umekamilika	443,382,610.00	443,382,610.00	329,566,570.00	113,816,040.00	RWSSP	Mradi upo kwenye kipindi cha matazamio
10	Ujenzi wa mradi wa maji Vikumburu	Ujenzi wa mradi wa maji Vikumburu umekamilika.	138,136,900.00	138,136,900.00	88,125,155.00	50,011,745.00	RWSSP	Mradi upo kwenye kipindi cha matazamio